Bauzeitenplan

2023.03.21 Bauprogramm Via Principala Falera

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Link info
1	**Tiefbauarbeiten**	**4at**	**Di., 11.04.23**	**Fr., 14.04.23**	
1.1	Baustelleneinrichtung	4at	Di., 11.04.23	Fr., 14.04.23	nach 2.1
1.2	Prov. Zugänge erstellen.	1at	Di., 11.04.23	Di., 11.04.23	
1.3	Belagschnitte	1at	Mi., 12.04.23	Mi., 12.04.23	
1.4	Sondagen	2at	Do., 13.04.23	Fr., 14.04.23	
2	**1. Etappe**	**18at**	**Mo., 17.04.23**	**Mi., 10.05.23**	
2.1	Beläge schneiden und abbrechen	1at	Mo., 17.04.23	Mo., 17.04.23	vor 1.1., nach 2.2
2.2	Aushub für Planum	4at	Di., 18.04.23	Fr., 21.04.23	vor 2.1., nach 2.3
2.3	Werkleitungsbau	5at	Mo., 24.04.23	Fr., 28.04.23	vor 2.2., nach 2.4
2.4	Swisscom / EW Leitungen einbauen	4at	Mo., 01.05.23	Do., 04.05.23	vor 2.3., nach 2.5
2.5	Planum erstellen	1at	Fr., 05.05.23	Fr., 05.05.23	vor 2.4., nach 2.6
2.6	Etappe 1: Koffer einbauen	3at	Mo., 08.05.23	Mi., 10.05.23	vor 2.5., nach 3.1
3	**2. Etappe**	**18at**	**Do., 11.05.23**	**Mo., 05.06.23**	
3.1	Beläge schneiden und abbrechen	1at	Do., 11.05.23	Do., 11.05.23	vor 2.6., nach 3.2
3.2	Aushub für Planum	3at	Fr., 12.05.23	Di., 16.05.23	vor 3.1., nach 3.3
3.3	Werkleitungsbau	7at	Mi., 17.05.23	Do., 25.05.23	vor 3.2., nach 3.4
3.4	Swisscom / EW Leitungen einbauen	4at	Fr., 26.05.23	Mi., 31.05.23	vor 3.3., nach 3.5
3.5	Planum erstellen	1at	Do., 01.06.23	Do., 01.06.23	vor 3.4., nach 3.6
3.6	Etappe 2: Koffer einbauen	2at	Fr., 02.06.23	Mo., 05.06.23	vor 3.5., nach 4.1
4	**3. Etappe**	**24at**	**Di., 06.06.23**	**Fr., 07.07.23**	
4.1	Beläge schneiden und abbrechen	1at	Di., 06.06.23	Di., 06.06.23	vor 3.6., nach 4.2
4.2	Aushub für Planum	5at	Mi., 07.06.23	Di., 13.06.23	vor 4.1., nach 4.3
4.3	Werkleitungsbau	8at	Mi., 14.06.23	Fr., 23.06.23	vor 4.2., nach 4.4
4.4	Swisscom / EW Leitungen einbauen	5at	Mo., 26.06.23	Fr., 30.06.23	vor 4.3., nach 4.5
4.5	Planum erstellen	1at	Mo., 03.07.23	Mo., 03.07.23	vor 4.4., nach 4.6
4.6	Etappe 3: Koffer einbauen	2at	Di., 04.07.23	Mi., 05.07.23	vor 4.5., nach 4.7
4.7	Fertigstellungsarbeiten	2at	Do., 06.07.23	Fr., 07.07.23	vor 4.6
5	**Belagsarbeiten**	**40at**	**Mo., 22.05.23**	**Fr., 14.07.23**	
5.1	Vorbereitungsarbeiten	5at	Mo., 22.05.23	Fr., 26.05.23	nach 5.2
5.2	1. Etappe	10at	Mo., 29.05.23	Fr., 09.06.23	vor 5.1., nach 5.3
5.3	2. Etappe	10at	Mo., 12.06.23	Fr., 23.06.23	vor 5.2., nach 5.4
5.4	3. Etappe	10at	Mo., 26.06.23	Fr., 07.07.23	vor 5.3., nach 5.5
5.5	Fertigstellungsarbeiten	5at	Mo., 10.07.23	Fr., 14.07.23	vor 5.4
6	**Ferien - Baustelle eingestellt**	**21at**	**Mo., 17.07.23**	**Mo., 14.08.23**	



Projektzeitrahmen von Sa., 12.07.14 bis Mo., 20.05.24
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 29.03.2023 07:59
Filter: